

湖州天煜科技有限公司年产 15000 公里特种线缆生产线的搬迁项目验收组名单

会议地址：湖州天煜科技有限公司厂区会议室

	姓名	单位	职务/职称	身份证号	签名	电话
组长	叶红英	湖州天煜科技有限公司	经理	33051119670329682	叶红英	13511205990
(副组长)						
成员	徐晓洁	湖州清源环保科技有限公司	工程师	330501198901208017	徐晓洁	13216539857
	邱道	湖州裕生环保科技有限公司	工程师	330501198612279415	邱道	13887286678
	宋晓林	湖州锦源环保科技有限公司	工程师	330122199003090323	宋晓林	18657226775
	杨铮	湖州博洛普检测科技有限公司	主管	330501199505296417	杨铮	18267277823



湖州天煜科技有限公司
年产 15000 公里特种线缆生产线的搬迁项目
竣工环境保护验收意见

2025 年 12 月 3 日，建设单位湖州天煜科技有限公司，根据《湖州天煜科技有限公司年产 15000 公里特种线缆生产线的搬迁项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、建设项目基本情况：

湖州天煜科技有限公司位于浙江省湖州市吴兴区义山路 1506 号中节能产业园 A37 厂房。2022 年 12 月，企业委托湖州南太湖环保科技有限公司编制完成《湖州天煜科技有限公司年产 15000 公里特种线缆生产线的搬迁项目环境影响报告表》，并于 2023 年 1 月 13 日通过湖州市生态环境局吴兴分局审批（湖吴环建〔2023〕1 号）。

企业于 2025 年 3 月正式开工建设，目前企业实际产能已达到年产 15000 公里特种线缆。企业于 2025 年 3 月完成排污许可登记管理，排污登记回执编号：91330502MA28CHEE3X001Y。

2025 年 11 月，企业委托湖州普洛赛斯检测科技有限公司进行了环保设施竣工验收检测，2025 年 12 月企业编制了竣工环保验收监测报告。项目实际总投资 700 万元，其中环保投资 15 万元，占总投资的 2.1%。

本次验收范围为湖州天煜科技有限公司年产 15000 公里特种线缆生产线的搬迁项目以及配套的各项污染治理设施。

二、工程变动情况

企业目前生产产品种类与产能、原辅材料种类与单耗、生产设备种类与数量与环评基本一致，新增的机油主要用于设备维护，产生的固废委托危废资质单位处理，不排放；企业已实施的设备产能已达到审批产能；生产工艺与原评价文件保持一致，无变化。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本次验收范围内变化情况均不涉及重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水：生活污水经化粪池预处理后纳管至湖州中环水务有限责任公司，达标排放。冷却水循环使用不排放。

（二）废气：（1）原料烘干废气

烘干废气经布袋过滤后无组织排放。

（2）挤塑废气

挤塑废气经密闭收集后通过一套干式过滤+二级活性炭处理设备处理后通过15米高排气筒排放。

（3）喷码废气

喷码废气经收集后通过干式过滤+二级活性炭处理设备处理（与挤塑废气处理设备是同一套）。

（4）臭气浓度

恶臭收集后经一套干式过滤+两级活性炭吸附装置后通过1根15米高的排气筒高空排放。

（三）噪声：项目营运过程产生的噪声主要为设备运转过程产生的噪声，选用优质低噪低功率设备，同时尽量将所有设备均布置在车间内，以减轻噪声对环境的污染。加强对各类设备的管理和维护，避免设备不正常运转产生的噪声。

（四）固废：企业已建设危险废物暂存场所和一般固废暂存区。一般固废收集后出售给物资回收公司经分拣暂存后由物资回收公司回收；危险废物委托湖州金洁静脉科技有限公司、浙江悦胜环境科技有限公司处理。生活垃圾委托环卫清运。

（五）环境风险措施

企业已编制突发环境事件应急预案并在当地生态环境部门备案（备案文号：330502-2025-068-L）。针对可能产生的环境风险，企业设立事故应急指挥领导小组，并定期开展演练，同时在厂区设立消防栓等应急设施。同时已按照环评要求设置应急桶。

四、环境保护设施调试监测结果

湖州普洛赛斯检测科技有限公司对该项目进行了环境保护验收检测，文件号

竣工验收工况负荷要求。

（一）废气

①无组织废气检测结果分析

根据废气检测数据，项目厂界四周无组织排放颗粒物、非甲烷总烃无组织监测值均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024 年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织监测值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）》；厂界臭气浓度无组织监测值符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表 1、二级标准要求。

②有组织废气检测结果分析

根据废气检测数据，本项目废气排气筒出口非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含 2024 年修改单）表 5 特别排放限值；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993 表 2 标准。

（二）废水

根据生活污水排放口检测数据，项目生活污水各污染物排放浓度均可以达到湖州中环水务有限责任公司纳管标准。

（三）噪声

根据噪声检测数据，项目厂界各侧昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类限值要求。

（四）环境质量

根据监测数据显示，大气环境保护目标（东南侧敏感点）非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》中的 $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。

（五）污染物排放总量

项目涉及污染物总量控制指标主要为 COD_{Cr} 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、 VOCs ，经核算，项目实际污染物排放量未超过污染物总量控制指标，符合污染物总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果可知，本项目营运期废气、废水、噪声均能做到达标排放。项目各类固废均能做到分类收集，妥善处置，不排放。因此项目建设对周围环境影响不大。

六、验收结论

湖州天煜科技有限公司年产 15000 公里特种线缆生产线的搬迁项目已建成，项目竣工环境保护验收环保手续基本完备，较好的执行了“三同时”的要求，废气、废水、噪声等相应配套的主要环保治理设施已按照要求建成，建立了较完善的环保管理制度，废气、废水、噪声的监测结果均能达到相应标准的要求，固废也均能规范暂存及处置。验收工作组认为本项目已建成项目符合环保设施竣工验收条件，无《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第八条所规定的验收不合格情形，同意通过湖州天煜科技有限公司年产 15000 公里特种线缆生产线的搬迁项目竣工环境保护验收。

七、后续要求

- (一) 依照有关验收监测技术规范，完善竣工验收监测报告编制；
- (二) 完善一般固废和危废暂存场所的建设，完善危废台帐；
- (三) 完善生产设施和各类环保设施的长效运行，同时完善各类标识标牌，完善企业环保管理制度；
- (四) 加强废气治理设施运行，进一步完善废气排气筒、采样孔、采样平台的规范化设置，完善废气处理设施操作规程、台账及维护管理，确保废气污染物长期稳定达标排放；
- (五) 落实各项环境风险措施；
- (六) 后续按要求落实验收公示及信息平台申报等相关工作，并完善项目竣工环保验收档案资料；

八、验收人员信息

验收人员信息见签到单。

湖州天煜科技有限公司

2025 年 12 月 3 日

